

瑞安市发展和改革局 文件 瑞安市交通运输局

瑞公共资管〔2023〕2号

瑞安市发展和改革局 瑞安市交通运输局 关于公布 2023 年交通工程项目目标后履约 联合检查 results 的通知

各有关单位：

为打击招投标领域重大违法行为，加强建设工程合同管理，规范合同当事人市场行为，进一步促进我市建筑业持续健康发展，营造更优社会营商环境，根据《国务院关于加强和规范事中事后监管的指导意见》（国发〔2019〕18号）、《关于进一步深化公共资源交易领域改革创新的通知》（办字〔2019〕80号）

等文件，结合温州清廉招标投标建设试点要求，6月9日、6月15日，由市交通运输局及市发改局等单位人员组成、市纪委监委驻市发改局纪检监察组参与监督的检查组，通过现场踏勘、查阅资料、听取汇报等方式对瑞安市北龙山陆岛交通码头工程、瑞安市飞云江三桥南岸连接线飞云至仙降段提升改造工程第SG01标段、温州市域铁路S3线附属配套工程（瑞安段）永宁大桥北岸陆域引桥下部结构及路基工程、瑞安市湖岭镇美丽公路二期工程（瑞枫线）等4个重点政府投资项目的标后履约情况进行联合检查，具体情况公布如下：

一、总体情况

从此次检查情况来看，参建各方责任主体积极落实有关法律法规，对标后管理工作较为重视。项目业主按规定对项目进行公开招标，没有发现将工程肢解发包或违反规定指定分包单位的行为。施工单位在项目中标后，均能依法与项目业主签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款，并与招标文件的实质性条款形成一致。施工单位基本能够按照投标文件承诺内容进场施工，按照规定的施工进度计划进行施工。监理单位基本能够及时签署工程施工月报表。

二、存在问题

（一）主体责任意识不强。项目业主作为建设工程第一责任人，应对建设项目负总责，切实履行项目标后管理职责，但检查中发现个别项目业主主体责任落实不力，现场管理无序，标后管

理履职不到位。

（二）现场人员到位率不高。工地现场管理班子人员与投标承诺不一致，未建立有效的现场考勤制度。瑞安市北龙山陆岛交通码头工程项目项目经理不到岗且钉钉打卡存在异常情况，项目总监不到岗。瑞安市飞云江三桥南岸连接线飞云至仙降段提升改造工程第 SG01 标段投标承诺的项目负责人变更，现任项目经理不在岗。

（三）质量安全措施不到位。瑞安市北龙山陆岛交通码头工程项目施工现场管理混乱，安全管理制度不完善，无网络计划图和施工总进度计划表，施工作业不规范。钢筋加工预制场，拌合场等临建设施设置不合理。施工现场的起重机、挖机、拌合设备等均未张贴操作规程，各种安全警示、警告标志牌缺失，临时用电不规范，存在施工质量安全隐患。

（四）工程原材料管理不到位。瑞安市北龙山陆岛交通码头工程项目现场如环氧钢筋、普通钢筋等原材料存放管理不规范。钢筋露天堆放，部分钢筋锈蚀；细集料与粗集料存在串料现象，砂等原材料检测频率不足；强制式拌合设备未进行四档分料等。

（五）农民工工资支付制度不规范。实名管理、分账管理、银行代发等防欠薪制度落实不到位，农民工考勤资料、工资支付制度不规范，存在欠薪隐患。

三、处理结果

依据检查结果，根据《浙江省公共信用信息管理条例》《浙

江省交通建设工程质量和安全生产管理条例》等有关规定，对检查中发现存在问题的台州市椒江交通建设工程有限公司、浙江港湾工程项目管理有限公司及其责任人予以通报批评。现将有关信息公布如下：

序号	基础信息	事实情况	处理结果
1	企业名称：台州市椒江交通建设工程有限公司 法人代表：*敏健 统一社会信用代码：913310021482349038	在瑞安市北龙山陆岛交通码头工程中施工合同履行不力，施工管理人员未按合同约定到位，工期延误，存在安全隐患。	通报批评
2	姓名：*加壮 身份证号：4503041976****0011 执业资格：港口与航道工程一级注册建造师 证书编号：00412566	在瑞安市北龙山陆岛交通码头工程中担任项目经理，履职不力，现场管理不到位。	通报批评
3	企业名称：浙江港湾工程项目管理有限公司 法人代表：*洁 统一社会信用代码：91330300716131495T	在瑞安市北龙山陆岛交通码头工程中监理合同履行不力，施工管理人员未按合同约定到位，现场监督管理不到位。	通报批评
4	姓名：*俊明 身份证号：1404241985****2815 注册专业：水运工程专业注册监理工程师 资格证书管理号：20200904833000003644	在瑞安市北龙山陆岛交通码头工程中担任项目总监，履职不力，现场监督管理不到位。	通报批评

四、下步工作要求

（一）加强现场管理。项目业主要加强对现场项目部人员的管理，严格控制人员变更，项目经理、项目总监和技术负责人变更要严格执行《关于进一步深化公共资源交易领域改革创新的通知

知》（办字〔2019〕80号）等文件。对规范工程变更签证，加快工程款支付审批等情况，要加强跟踪管理，确保工程款及时支付到位。

（二）严格制度落实。项目业主要做好对施工、监理单位人员的考核管理，建立健全工地现场考勤制度，将施工、监理项目部人员的到位率作为合同履行的重要内容之一，严格落实责任追究制。

（三）强化整改监督。项目业主要切实担负起督促整改的责任，认真分析本次检查中发现的问题，并严格按照法律法规及招标文件、施工（监理）合同要求督促施工、监理单位做好整改工作。市交通运输局、市发改局等部门将加大对违法违规行为的查处力度，将存在问题的工程项目作为巡查重点对象进行“回头看”，确保工程顺利建设。



瑞安市发展和改革委员会



瑞安市交通运输局

2023年6月28日

